

## C9 - Certificato di regolare esecuzione

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opera</b> | INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 D.D. 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNICA LED TRATTO "MAHR FINO PREINDL" |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                      |             |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data del certificato</b>                      | <b>11.08.2023</b>                                                    |             |                                                                                        |
| <b>Committente</b>                               | Comune di Valle di Casies                                            |             |                                                                                        |
| <b>Direttore dei lavori</b>                      | Dott. Ing. Ralf Pellegrini -<br>Baukanzlei Sulzenbacher &<br>Partner | <b>PEC:</b> | <a href="mailto:info@pec.sulzenbacher-ing.it">info@pec.sulzenbacher-ing.it</a>         |
| <b>Responsabile unico del procedimento (RUP)</b> | Dott. Josef Oberleiter                                               | <b>PEC:</b> | <a href="mailto:gsies.valledicasies@legalmail.it">gsies.valledicasies@legalmail.it</a> |
| <b>Ufficio tecnico di riferimento</b>            | Ufficio tecnico del<br>Comune di Valle di Casies                     | <b>PEC:</b> | <a href="mailto:gsies.valledicasies@legalmail.it">gsies.valledicasies@legalmail.it</a> |

|                                    |                                                                    |                                         |                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavori</b>                      | <b>Lavori di scavo e posa di tubi incl. montaggio dei lampioni</b> |                                         |                                                                      |
| <b>Codice CIG</b>                  | 9401289D19                                                         | <b>CUP</b>                              | I73G22000070001                                                      |
| <b>Affidamento diretto di data</b> | 13.09.2022                                                         | <b>n. deliberazione Giunta comunale</b> | 306 / 2022                                                           |
| <b>Importo contrattuale</b>        | 32.743,03 €                                                        |                                         |                                                                      |
| <b>Appaltatore</b>                 | Huber & Feichter Srl                                               |                                         |                                                                      |
| Indirizzo sede legale              | IT-39030 San Lorenzo di<br>Sebato, Aue 1                           | <b>PEC:</b>                             | <a href="mailto:huberfeichter@pec.bz.it">huberfeichter@pec.bz.it</a> |
| Partita IVA                        | 00172970212                                                        |                                         |                                                                      |
| Codice fiscale                     | 00172970212                                                        |                                         |                                                                      |



|                                    |                                                          |                                         |                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Lavori</b>                      | <b>Fornitura di 14 lampioni a LED compresi accessori</b> |                                         |                                                            |
| <b>Codice CIG</b>                  | 94015146C8                                               | <b>CUP</b>                              | I73G22000070001                                            |
| <b>Affidamento diretto di data</b> | 13.09.2022                                               | <b>n. deliberazione Giunta comunale</b> | 307 / 2022                                                 |
| <b>Importo contrattuale</b>        | 12.910,00 €                                              |                                         |                                                            |
| <b>Appaltatore</b>                 | Pro Light Srl                                            |                                         |                                                            |
| Indirizzo sede legale              | IT-39030 Falzes, Bachla 26                               | <b>PEC:</b>                             | <a href="mailto:prolight@pec.bz.it">prolight@pec.bz.it</a> |
| Partita IVA                        | 02634970210                                              |                                         |                                                            |
| Codice fiscale                     | 02634970210                                              |                                         |                                                            |

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Importo contrattuale</b>                       | 32.743,03 € + 12.910,00 € |
| - <b>Ribasso del % sull'importo a base d'asta</b> | //                        |

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Perizie tecniche e/o suppletive:</b>        | Non vi furono perizie tecniche e suppletive.        |
| <b>Verbale concordamento nuovi prezzi</b>      | Non sono stati concordati nuovi prezzi.             |
| <b>Atto di sottomissione / Atto aggiuntivo</b> | Non vi furono atti di sottomissione e/o aggiuntivi. |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Somma autorizzata:</b>                              |                           |
| - Contratto                                            | 32.743,03 € + 12.910,00 € |
| - Atto di sottomissione n. 1 /<br>Atto aggiuntivo n. 1 | //                        |
| <b>Importo contrattuale complessivo</b>                | 32.743,03 € + 12.910,00 € |



|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Visita dei lavori, tenuta il</b>           | 11.08.2023                                                     |
| presenti alla visita:                         |                                                                |
| <b>Direttore dei lavori</b>                   | Dott. Ing. Ralf Pellegrini - Baukanzlei Sulzenbacher & Partner |
| <b>Rappresentante legale dell'appaltatore</b> | Günther Feichter                                               |

|                                                                      |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conto finale</b>                                                  |                                                                                                                                  |
| redatto il                                                           | 11.08.2023                                                                                                                       |
| <b>Ammontare del conto finale</b>                                    | <b>32.743,03 € + 12.910,00 €</b>                                                                                                 |
| di cui importo relativo ai costi per le misure di sicurezza          | 522,50 € + 0,00 €                                                                                                                |
|                                                                      |                                                                                                                                  |
| previa deduzione dei seguenti importi:                               |                                                                                                                                  |
| per acconti pagati                                                   | 0,00                                                                                                                             |
| per lavori non eseguiti a regola d'arte                              | 0,00 €                                                                                                                           |
| per pagamento dei crediti vantati dai subappaltatori non soddisfatti | 0,00 €                                                                                                                           |
| per penale                                                           | 0,00 €                                                                                                                           |
| <b>Somma delle detrazioni</b>                                        | <b>0,00 €</b>                                                                                                                    |
|                                                                      |                                                                                                                                  |
| Ritenute di garanzia 0,5% da liquidare                               | 0,00 €                                                                                                                           |
| <b>Credito a saldo</b>                                               | <b>32.743,03 € + 12.910,00 €</b>                                                                                                 |
|                                                                      |                                                                                                                                  |
| Quota percentuale d'incidenza della mano d'opera è del               | 18,33%                                                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                                                                  |
| Somme autorizzate                                                    | 32.743,03 € + 12.910,00 €                                                                                                        |
| Somme spese                                                          | 32.743,03 € + 12.910,00 €                                                                                                        |
| Minor spesa                                                          | 0,00 €                                                                                                                           |
|                                                                      |                                                                                                                                  |
| Riserve dell'appaltatore                                             | L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.                                                                   |
| Infortuni in corso dei lavori:                                       | Non si sono verificati infortuni in corso dei lavori.                                                                            |
| Assicurazione degli operai:                                          | L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso l'Istituto per gli infortuni sul lavoro con decorrenza continuativa. |

|                                                                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compimento delle operazioni del collaudo secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto: | //                                                                                      |
| Cessione di credito a banche:                                                                       | Per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato la cessione dei suoi crediti. |

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore:</b> | <b>32.743,03 € + 12.910,00 €</b> |
| <b>Lavori eseguiti in subappalto da:</b>              | //                               |

|                                                                  |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Infortuni in corso dei lavori:                                   | Non si sono verificati infortuni in corso dei lavori. |
| <b>Eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori</b> | //                                                    |

Alla visita dei lavori, sono intervenuti il direttore dei Lavori ed il legale rappresentante dell'appaltatore che ha eseguito le opere

Sulla base del progetto, della/e perizia/e di variante e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si accerta che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vengono verificati i lavori eseguiti in ordine alle misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- X** che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- X** che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- X** che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- X** che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;
- X** che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- X** che durante il corso dei lavori l'appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- X** che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- X** che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- X** che l'appaltatore ha eseguito direttamente tutti i lavori;

**certifica**

- X** che non sono stati concordati nuovi prezzi;
- X** che i lavori indicati in oggetto e sopra descritti, eseguiti dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento all'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, salvo l'approvazione del presente atto;
- X** che può essere disposto lo svincolo del residuo ammontare della cauzione, ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 - art. 103, comma 5 D.lgs. n. 50/2016.

---

Il direttore dei lavori

---

L'appaltatore Huber & Feichter Srl

---

L'appaltatore Pro Light Srl